

RIEPILOGO:Prev. 20/11/2017 - 20/12/2017 = 31 gg. Giorni lavorativi Prev.22 gg.

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	NOVEMBRE/17							DICEMBRE/17						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
INCANTIERAMENTO																		
Via del Carmine	0,00	20/11/2017	03/12/2017	3														
Galleria Piazza dArmi	0,00	04/12/2017	04/12/2017	1														
RELINING COLLETTORI PREMENTI CARMINE																		
Opere civili																		
Allargamento sede stradale e realizzazione fosse	6.600,00	22/11/2017	24/11/2017	3														
Collegamenti idraulici	11.363,70	29/11/2017	09/12/2017	4														
Rirpistino fosse e sede stradale	6.240,00	12/12/2017	14/12/2017	3														
Relining																		
Pulizia e videoispezione collettori	11.340,00	25/11/2017	04/12/2017	2														
Intervento di relining	220.400,00	26/11/2017	09/12/2017	10														
Ripristino continuità prementi	27.000,00	01/12/2017	11/12/2017	4														
RELINING CONDOTTA PREMENTE PIAZZA DARM																		
Opere civili																		
Demolizioni- sezionamento- pulizia condotta	2.530,00	05/12/2017	07/12/2017	3														
Ripristino pozzetti	2.380,00	15/12/2017	18/12/2017	4														
Relining																		
Intervento di relining e by-pass	40.580,00	12/12/2017	13/12/2017	2														
Ripristino continuità idraulica	8.000,00	14/12/2017	14/12/2017	1														
ONERI PER LA SICUREZZA	8.575,00	20/11/2017	20/12/2017	31														
SMOBILIZZO CANTIERE																		
Via del Carmine	0,00	18/12/2017	20/12/2017	3														
Galleria Piazza dArmi	0,00	19/12/2017	20/12/2017	2														
PARZIALI	-----				136.726,35							208.282,75						
PROGRESSIVI	-----				136.726,35							345.009,60						
MESE	-----				NOVEMBRE/17							DICEMBRE/17						
2 OPERE CIVILI 1 OPERE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE																		



AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.

Azienda Speciale iscritta alla Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Messina – R.E.A. n. 157160

Lavori di somma urgenza per la risoluzione delle problematiche inerenti il servizio di erogazione idropotabile ed il servizio di collettamento e depurazione dei reflui:

- 1) COLLETTORI DI MANDATA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "CARMINE"
2) SOSTITUZIONE TRATTO IN GALLERIA DELL'ACQUEDOTTO MONTESANTO - TREMONTI IN PIAZZA D'ARMI

PROGETTO ESECUTIVO



Classe	4	ELABORATI ECONOMICO - AMMINISTRATIVI				
Elaborato	CRM_4.7	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI				Il Progettista Ing. Cristian BONETTI n° 6390 Ordine Ingegneri Palermo # R.U.P.
Scala	-					
2						Arch. Claudio Cipollini
1						
0	Ottobre 2017	PRIMA EMISSIONE	SD	GB	CB	
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	