



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 83 / 447PNF del 17/03/2021

OGGETTO: PROROGA - IMPORTO € 43.050,81 - DITTA C.&P. SRL - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI IV, V E VI DEL COMUNE DI MESSINA – ANNO 2020 [447PNF] CIG: 8262148C35

IMPORTO PROROGA: € 43.050,81 oltre I.V.A. di cui € 1.152,00 per O.S. non soggetti a ribasso

DITTA: C&P SRL - C.F. E P.IVA 02710410834 - VIA SANT'ANDREA, 329 - 98051 BARCELLONA P.G. (ME)

PREMESSO

CHE i lavori dell'appalto in oggetto [447PNF] sono iniziati il 08/05/2020, giusto verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, redatto ai sensi degli artt. 32 comma 8 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.;

CHE con scrittura privata del 12.02.2021 registrata a Barcellona P.G. (ME) il 17.02.2021 al n. 152 Serie 3 è stata affidata alla Ditta C&P SRL - C.F. E P.IVA 02710410834 - VIA SANT'ANDREA, 329 - 98051 BARCELLONA P.G. (ME) l'esecuzione dei lavori in oggetto con scadenza presumibilmente il 07/05/2021, o fino all'esaurimento delle somme, per l'importo complessivo al netto del R.A. del 33,3331% di € 215.254,07, ivi compresi € 5.760,00 di o.s. non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA al 22%;

CHE a causa di un incremento non prevedibile degli interventi di manutenzione, tutti necessari ed urgenti, si stanno esaurendo i suddetti fondi appaltati, mentre insistono ancora numerose richieste di intervento, anche di rilevante importanza;

CHE con provvedimento del Direttore Generale N. 80/471PNF del 17.03.2021 è stato approvato il nuovo progetto per l'esecuzione dei *“Lavori di ripristino della funzionalità delle reti fognarie nelle Circoscrizioni IV, V e VI del Comune di Messina” - Anno 2021 [471PNF]*, impegnandone la relativa spesa;

CHE le suddette procedure di gara sono state appena avviate e si prevedono necessari almeno 30 giorni per il loro espletamento, tra pubblicazione, esperimento e consegna dei lavori;

CHE la mancanza del servizio in oggetto comporta, ove non tempestivamente effettuato, problemi di carattere igienico-sanitario ed ambientale per il possibile sversamento di reflui in più punti degli arenili e delle strade;

CONSIDERATO

CHE ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante, qualora durante l'esecuzione del contratto principale risulti necessario prorogare la scadenza originaria ed incrementare le prestazioni d'opera fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, può imporre all'appaltatore l'esecuzione degli ulteriori lavori fino all'incremento dell'importo contrattuale del 20%, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore



possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

RITENUTO

CHE si rende necessario e indispensabile evitare i suddetti possibili sversamenti di liquami, al fine di non causare disservizi alla popolazione e problemi di ordine igienico-sanitario e garantire senza soluzione di continuità l'esecuzione dei lavori in oggetto;

CHE, nelle more dell'espletamento delle procedure della gara avviata con determina N. 80/471PNF del 17.03.2021, per garantire i suddetti interventi si rende necessario predisporre una proroga tecnica dei lavori appaltati attualmente alla Ditta *C.&P. SRL*, che permetta di intervenire tempestivamente in tutte le circostanze urgenti che in atto sono presenti e che si presenteranno;

PRESO ATTO

CHE è stato predisposto apposito schema di atto di sottomissione, con il quale la Ditta *C&P SRL* - C.F. E P.IVA 02710410834 - VIA SANT'ANDREA, 329 - 98051 BARCELLONA P.G. (ME), aggiudicataria dell'appalto in corso [447PNF], accetta l'estensione del summenzionato contratto d'appalto, fino alla concorrenza dell'importo di € 43.050,81 (pari ad un quinto dell'importo contrattuale originario), di cui € 1.152,00 per o.s. non soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso del 33,3331% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

D E T E R M I N A

1. *Prorogare in linea tecnica* l'esecuzione dei lavori in oggetto alla Ditta *C&P SRL* - C.F. E P.IVA 02710410834 - VIA SANT'ANDREA, 329 - 98051 BARCELLONA P.G. (ME), già aggiudicataria dell'appalto in corso [447PNF] fino alla concorrenza del quinto d'obbligo;
2. *Sottoscrivere* con la Ditta *C&P SRL* apposito atto di sottomissione, per l'importo netto aggiuntivo di € 43.050,81, di cui € 1.152,00 per o.s. non soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso del 33,3331% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;
3. *Trasmettere* copia della presente Determinazione all'Ufficio Contratti per la stipula del suddetto atto di sottomissione ed all'Ufficio di Ragioneria per le necessarie annotazioni contabili;
4. *Autorizzare* l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla concorrenza del nuovo importo contrattuale, complessivo, di € 258.304,88 oltre IVA, ovvero comprensivo dell'importo aggiuntivo di € 43.050,81 sopra indicato, sulla base delle relative fatture, vistate dall'Ufficio competente, ed emesse a seguito di annotazione delle partite contabili e redazione di regolare contabilità lavori, redatti dall'Ufficio Tecnico competente.

IL RUP
ing. Natale Cucè

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Natale Cucè

IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott. Cardile Francesco
firmato digitalmente

